



**A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében,
az Európai Unió társfinanszírozásával,
a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-4.5.3-09 jelű,
"Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) "
címmű pályázatából nyert támogatást.**

Napköziotthonos Óvoda Iskola utcai épületének akadálymentesítése

Általános adatok

Projekt neve Napköziotthonos Óvoda Iskola utcai épületének akadálymentesítése
Projekt helyszíne 2254 Szentmártonkáta, Iskola utca 14.
Projekt rövid összefoglalója A projekt során megvalósul az óvodai nevelés mint közszolgáltatás akadálymentesítése az óvoda épületének fejlesztése révén. Fizikai, információs és kommunikációs akadálymentesítésre kerül sor, így egy megfelelően akadálymentesített közszolgáltatás jön létre a községben. A fejlesztés során kiemelten kezeli az önkormányzat a gyermekbarát megoldásokat és az érintett célcsoport hatékony bevonását az érdekvédelmi egyesületeken keresztül.

A fejlesztés az óvodai nevelés akadálymentesítésére terjed ki, ezáltal a Napköziotthonos Óvoda épületét érinti.

A fejlesztés során valamennyi fogyatékoság tekintetében megtörténik a közszolgáltatás akadálymentesítése. A mozgássérültek részére megfelelő méretű és lejtésű rámpa, megfelelő nyílászárók, mozgáskorlátozott illemhely, kerekesszék által használható terek épülnek ki.

Műszaki adatok

Látássérülteket a kontrasztos vezetősáv, megfelelő burkolatok, jelzések, feliratok segíti, továbbá egy nagyító olvasókészülék segíti a látássérült gyerekeket. Hallássérültek számára szintén megfelelő feliratok, tájékoztató rendszer, valamennyi csoportszobában indukciós hurok, jelzőrendszerek kerülnek telepítésre. Az értelmi sérültek számára egyszerű, tömör, világos feliratozás, piktogramok kerülnek elhelyezésre.

Bevonásra kerültek azok az érdekvédelmi szervezetek, illetve az intézmény kompetens szakemberei, akik hatékonyan tudták segíteni munkánkat. A szervezetek a megkötött együttműködési megállapodások alapján a kivitelezés során is hozzájárulnak szakértelmükkel és tapasztalatukkal az eredményes fejlesztéshez, kapcsolatot teremtenek a célcsoport és az önkormányzat között.

Kedvezményezett neve	Szentmártonkáta Község Önkormányzata 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c. Telefon: 06-29-462-101
Közreműködő szervezet neve	VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda 1016 Budapest I., Gellérthegy u. 30-32. Telefon: 06-1-224-3140
Internetes elérhetőségek	Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Közreműködő Szervezet (VÁTI Kft.)

A beruházás kronológiája

2009.07.14.

Az önkormányzat 2009. július 14-én nyújtott be pályázatot a Napköziotthonos Óvoda Iskola utcai épületének komplex akadálymentesítésére. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást kapott a beruházáshoz.

2009.08.19.

A mai napon kapta kézhez az önkormányzat a VÁTI Kft. támogatói okiratát, mellyel megteremtődött a beruházás pénzügyi alapja.

2009.12.18.

A mai napon lezárult a kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás. Az összességében legkedvezőbb ajánlatot a pilisborosjenői NHA Építőipari és Szolgáltató Kft. tette, így a kivitelezést a cég végezheti el. A szerződéses összeg bruttó 5.875.000 forint. A kivitelezés várhatóan 2010 márciusában kezdődik meg.

2010.01.14.

Az önkormányzat és a kivitelező aláírta az építési beruházásra vonatkozó [szerződést](#).

2010.02.27.

Sor került a munkaterület átadására és a kivitelező megkezdte a beruházást. Elhelyezésre került a kötelező projektábra is. A kivitelezés várhatóan márciusban fejeződik be.

2010.03.30.

A rossz időjárás és a kivitelezés során szükségessé vált tervpontosítás után a mai napon készre jelentette a kivitelező a beruházást, és megkezdődött a műszaki átadás folyamata.

2010.04.02.

Az építési beruházással párhuzamosan megvalósult az eszközbeszerzés is. Nagyító olvasókészülék került beszerzésre a gyengénlátó gyermekek részére, valamint minden csoportszoba indukciós hurokkal lett felszerelve a halláskárosult gyermekek segítése érdekében.

2010.04.14.

A műszaki átadás során előírt hiányosságokat a kivitelező a mai napig kijavította. Építészeti szempontból az önkormányzat átvette az intézményt. Megkezdődött az akadálymentességi szempontból történő felülvizsgálat. Ezzel folytatódik a műszaki átadás.

2010.04.16.

A rehabilitációs szakértő kiadta az akadálymentesítési nyilatkozatot, mely igazolja, hogy a beruházás a terveknek megfelelően elkészült, és az intézmény komplex akadálymentesítése megvalósult.

2010.06.07.

A beruházás pénzügyi adatai:

Kiadási tétel	Bruttó összeg
Tervezés, előkészítés	208.000
Építési kivitelezés	5.875.000
Hangtechnikai eszközök	631.500
Olvasóeszköz	543.750
Műszaki ellenőr díja	225.000
Rehabilitációs szakmérnök díja	72.000
Beruházás összesen:	7.555.250
Európai Unió által nyújtott támogatás	6.731.663
Önkormányzati forrás	823.587

Utolsó módosítás: 2010.06.08.